název stavební zakázky : " rekonstrukce střešní krytiny včetně částečné výměny krovu a klempířských prvků, zateplení střešní konstrukce, dřevěné obložení objektu, dodání a montáž oken a dveří, rekonstrukce stavebních částí objektu, zateplení fasády, opravy oken,dodání a montáž parapetů "

místo realizace : objekt č.p. 62 obec Kořenov , k.ú. Polubný

cena : 2 350 378,- Kč bez DPH, 2 702 935,- Kč s DPH

termín realizace : 7/2012 - 10/2013

specifikace zakázky: oprava střešního pláště z důvodu zatékání včetně demontáže stávající střešní krytiny a klempířských prvků, dodání a montáž nové střešní krytiny včetně nových klempířských prvků, výměny střešních výlezů za zateplené výlezy, výměna dožitého bednění a konstrukcí krovů, impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu, dřevěné obložení vikýřů, kompletní zateplení střešní konstrukce, oprava stávající fasády vč. dodání a montáže zateplení, dodání a montáž dřevěného obložení včetně nátěrů, dodání a montáž oken a dveří vč. jejich nátěrů, dodání a montáž parapetů, dodání a provedení nové fasádní omítky, opravy stavebních konstrukcí, cihly, kámen, pískovec, VC omítky, dlažby, obklady, opravy oken a vikýřů

použité materiály : konstrukční dřevo, nástřiky bednění Lignofix I - Profi,hydroizolační pás - folie TYVEK Pro, klempířské prvky Satjam, zateplený výlez Okpol, zateplení IKO ENERTHERM, prkna SECA, krytina EUREKO DDS II, stavební materiály (cihla, kámen, pískovec, omítky, atd.), polystyren Bachl, perlinka Vertex, lepidlo Weber, fasádní omítka Weber, okna DV Liberec

rozsah zakázky : 420 m2 plocha střešního pláště, 15 m2 plocha vikýřů, 240 m2 fasáda Weber, 18 ks oken, 2 ks dveří, 408 m2 zateplení Bachl, 168 m2 obložení dřevo, 160 m2 - další stavební konstrukce

zakázka byla provedena : práce byly provedeny pro pana Mgr. Lukáše Krumla, dle SOD, technologického postupu, odborným způsobem, v dobré kvalitě

osvědčení zakázky objednatelem :

Mgr. Lukáš Kruml
advokát
Panská 1, 110 00 Praha 1
IČ: 66 25 22 11
tel./fax: 24 23 25 54

fotografie :